

# Projektstatusbericht

Projekttitlel	<b>Startup-Projekt Helionauten</b>																																																																																				
Projektphase	<b>Evaluation (1/4)</b>																																																																																				
Projektleiter	Amadeus Wittwer																																																																																				
Erstellungsdatum	6. November 2011																																																																																				
Bericht verteilt an	Alle Teilnehmer des World Café für die Energie Genossenschaft Schweiz am 11.11.11 und auf der Webseite (unter Startup-Projekt -> Status)																																																																																				
Berichtszeitraum	1. Juni – 6. November 2011																																																																																				
Kurzbeschreibung	<p>Das Ziel von mindestens 2000 reservierten Anteilscheinen konnte zwar nicht erreicht werden, jedoch wurden rund 330 reserviert und es kommen immer wieder neue Interessenten hinzu. In Anbetracht der begrenzten Mittel (nur die Hälfte des geplanten Budgets) und der noch nicht vorhandenen Strukturen sicher eine gute Basis. Auf Wunsch von verschiedenen interessierten Personen wird trotzdem am 11.11.11 ein Treffen einberufen um zu entscheiden, ob die Genossenschaft gegründet werden soll. Die Statuten und der Vorstand wären bereit. Die Gründung ist auch ohne das erstrebte Gründungskapital von 1 Million möglich. Dafür musste eine Änderung in der Projektplanung vorgenommen werden. Solange das Kapital fehlt, können keine eigenen Anlagen realisiert werden. Es könnte jedoch Strom von bestehenden Photovoltaikanlagen bezogen/eingekauft werden. Zudem soll eine weitere Finanzierungsrunde in der zweiten Phase „Formgebung“ gestartet werden.</p>																																																																																				
Status	<p><b>Alle geplanten Lieferobjekte wurden umgesetzt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reservation Anteilscheine</li> <li>- Webseite schlicht</li> <li>- Email-Adressen vergeben</li> <li>- Flyer erstellen</li> <li>- Flyer verteilen</li> <li>- Entwurf der Statuten</li> <li>- Vorstand zusammenstellen</li> <li>- Vertrauens-Partner gewinnen</li> <li>- grobe Preiskalkulation kWh</li> <li>- Statuten final</li> </ul> <p><b>Qualität:</b> Zahlen zu den Besuchern auf der Webseite <a href="http://www.energiegenossenschaft.ch">www.energiegenossenschaft.ch</a>:</p>  <table border="1" data-bbox="861 1747 1436 2027"> <thead> <tr> <th>Monat</th> <th>Unterschiedliche Besucher</th> <th>Anzahl der Besuche</th> <th>Seiten</th> <th>Zugriffe</th> <th>Bytes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Jan 2011</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Feb 2011</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>März 2011</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Apr 2011</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Mai 2011</td><td>1</td><td>2</td><td>228</td><td>685</td><td>6.82 MB</td></tr> <tr><td>Juni 2011</td><td>499</td><td>980</td><td>6,837</td><td>26,131</td><td>229.95 MB</td></tr> <tr><td>Juli 2011</td><td>772</td><td>1,853</td><td>7,758</td><td>38,760</td><td>370.92 MB</td></tr> <tr><td>Aug 2011</td><td>1,399</td><td>2,664</td><td>10,590</td><td>58,965</td><td>612.45 MB</td></tr> <tr><td>Sep 2011</td><td>1,037</td><td>2,119</td><td>6,982</td><td>38,888</td><td>421.50 MB</td></tr> <tr><td><b>Okt 2011</b></td><td>867</td><td>1,930</td><td>6,477</td><td>38,325</td><td>426.33 MB</td></tr> <tr><td>Nov 2011</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dez 2011</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td><b>Total</b></td><td><b>4,575</b></td><td><b>9,548</b></td><td><b>38,872</b></td><td><b>201,754</b></td><td><b>2.02 GB</b></td></tr> </tbody> </table>	Monat	Unterschiedliche Besucher	Anzahl der Besuche	Seiten	Zugriffe	Bytes	Jan 2011	0	0	0	0	0	Feb 2011	0	0	0	0	0	März 2011	0	0	0	0	0	Apr 2011	0	0	0	0	0	Mai 2011	1	2	228	685	6.82 MB	Juni 2011	499	980	6,837	26,131	229.95 MB	Juli 2011	772	1,853	7,758	38,760	370.92 MB	Aug 2011	1,399	2,664	10,590	58,965	612.45 MB	Sep 2011	1,037	2,119	6,982	38,888	421.50 MB	<b>Okt 2011</b>	867	1,930	6,477	38,325	426.33 MB	Nov 2011	0	0	0	0	0	Dez 2011	0	0	0	0	0	<b>Total</b>	<b>4,575</b>	<b>9,548</b>	<b>38,872</b>	<b>201,754</b>	<b>2.02 GB</b>
Monat	Unterschiedliche Besucher	Anzahl der Besuche	Seiten	Zugriffe	Bytes																																																																																
Jan 2011	0	0	0	0	0																																																																																
Feb 2011	0	0	0	0	0																																																																																
März 2011	0	0	0	0	0																																																																																
Apr 2011	0	0	0	0	0																																																																																
Mai 2011	1	2	228	685	6.82 MB																																																																																
Juni 2011	499	980	6,837	26,131	229.95 MB																																																																																
Juli 2011	772	1,853	7,758	38,760	370.92 MB																																																																																
Aug 2011	1,399	2,664	10,590	58,965	612.45 MB																																																																																
Sep 2011	1,037	2,119	6,982	38,888	421.50 MB																																																																																
<b>Okt 2011</b>	867	1,930	6,477	38,325	426.33 MB																																																																																
Nov 2011	0	0	0	0	0																																																																																
Dez 2011	0	0	0	0	0																																																																																
<b>Total</b>	<b>4,575</b>	<b>9,548</b>	<b>38,872</b>	<b>201,754</b>	<b>2.02 GB</b>																																																																																

- Flyer gedruckt/verteilt: DE 10'000/9'500 und FR 2'000/500
- Präsenz in den folgenden Medien: SES Newsletter, Zeitpunkt Artikel + Banner, Greenpeace Blog, A-Bulletin Inserat, Wendekreis Inserat, eenews Blog, Meteotest Banner, die-energie-bin-ich Blog



- Stand an der SES Fachtagung 2011 "Wege in die regionale Energiezukunft" und Präsenz am 2000-Watt-Start Kongress
- Gespräche mit Energieplus, Hausverein, Brunner&Imboden, Energy Unlimited, Zeitpunkt, Menschenstrom, Kitegen, Greenpeace, SES, WWF Schweiz, strom-von-hier.ch, weitere Privatpersonen

**Zeit:**

Alle Termine konnten gemäss Planung eingehalten werden.

**Kosten:**

**Grosser Dank gebührt Thomas Klink und Michael Wittwer** die je CHF 1000.- (zwei Anteilscheine) schon im Vorfeld eingezahlt haben. Dadurch konnten die angefallenen Ausgaben von CHF 1928.45 gedeckt werden. Darin sind keine Personal-, Büro- und Transportkosten enthalten!

**Personalaufwand:**

Wer	Was	Wieviel in Tagen
Regina	Grafik/Illustration, Flyer, Webseite	3
Martine	Übersetzungsarbeit FR	3
Cristo	Businesskalkulationen	1
Tom	Emailweiterleitungen	1
Amadeus	Projektleitung und übrige Arbeiten	20
<b>TOTAL</b>		<b>28</b>

**Risiken:**

Es besteht das Risiko, dass die Weiterführung des Projekts nur in einem eingeschränkten Ausmass (Einbussen in der Qualität) stattfinden kann, da die verfügbaren finanziellen Mittel kleiner sind als geplant. Um die Eintretenswahrscheinlichkeit bis zum Projektende klein zu halten, wird eine zweite Finanzierungsrunde in der nächsten Projektphase gestartet. Die Höhe

	des Schadensausmasses (des Kapitalverlustes) wird durch Budgetfreigaben vor jeder weiteren Phase reduziert.
nächste Schritte	<p>In der <b>nächsten Phase „Formgebung“</b> sollen die folgenden Lieferobjekte umgesetzt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Genossenschaft gründen</li> <li>- Konto eröffnen</li> <li>- Handelsregister Eintrag</li> <li>- Anteilscheine zeichnen</li> <li>- Pilot-Anlagen evaluieren</li> <li>- Modell Stromverkauf</li> <li>- Design Online-Offerten-Tool</li> <li>- Design Admin-Tool</li> <li>- Partner für Photovoltaikmodule</li> <li>- Erscheinungsbild</li> <li>- Design Energie-Allmende</li> <li>- Businessplan</li> <li>- zusätzliche Finanzierungsquellen gewinnen</li> <li>- Webseite Forum</li> </ul> <p><b>Meilensteine:</b>  31.04.12 Struktur Energie Genossenschaft Schweiz  31.05.12 detailliertes Regelwerk und Businessplan  31.05.12 Phase Formgebung beendet</p>
Notwendige Entscheidungen	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Verabschiedung der Statuten, Charta und Reglement</b></li> <li><b>2. Wahl der Verwaltung der Energie Genossenschaft Schweiz</b></li> <li><b>3. Freigabe Budget für die Phase Formgebung</b></li> </ol>