

Projektstatusbericht

| | |
|------------------|---|
| Projekttitel | Startup-Projekt Helionauten |
| Projektphase | Formgebung (2/4) |
| Projektleiter | Amadeus Wittwer, Energie Genossenschaft Schweiz |
| Erstellungsdatum | 16. Juli 2012 |
| Bericht verteilt | Email an alle Genossenschafter versendet und auf der Webseite unter News abgelegt. |
| Berichtszeitraum | 7. November 2011 – 30. Juni 2012 |
| Kurzbeschreibung | <p>In der Phase <i>Formgebung</i> konnten elementare Ziele vom Startup-Projekt <i>Helionauten</i> erreicht werden. Die Genossenschaft ist nun eine juristische Person und verfügt über wichtige Instrumente wie Mission/Zweck, Verwaltung, Handelsregistereintrag, Bankkonto, usw. Die Gründungsversammlung fand am 28.1.12 statt. Am 14.2.12 wurde eine erste ausserordentliche Online-GV, zwecks vom Handelsregisteramt verlangten formellen Anpassungen der Statuten, mit einer Wahlbeteiligung von über 80 Personen einberufen. Ende Juni wurde der Businessplan durch die Verwaltung vollendet. http://sef-swiss.ch/ hat mit ihrem Social Entrepreneurship Professional Program grundlegende Bausteine zu dessen Erstellung beigetragen. Weitere Elemente, die sich daraus ableiten lassen, werden bei einer GV, welche im November oder Dezember stattfinden soll, vorgelegt. Es wurde über CHF 110'000.- Genossenschaftskapital einbezahlt. Leider stehen noch immer knapp 100 reservierte Anteilscheine zur Zeichnung aus. Diese Personen werden in den nächsten Tagen schriftlich erinnert. In den kommenden Monaten können wir in der Phase <i>Realisation</i> drei Pilotanlagen in der Grösse von 150m², 100m² und 60m² bauen. Die Überschüsse aus allen drei Anlagen wollen wir an uns Genossenschafter verkaufen. Wir erwarten eine Strommenge von 25'000 kWh, die ab Ende 2012 in unsere Energie-Allmende fliessen wird.</p> <p>Im Rahmen eines Zeichnungswettbewerbs wurden rund 50 Sonnenzeichnungen und -basteleien eingereicht, welche seit 15.5.12 in der Sonnengalerie auf unserer Website bestaunt werden können: http://www.energiegenossenschaft.ch/?page_id=449&file=2012</p> |
| Status | <p>Umsetzung geplanter Lieferobjekte (grün=erreicht / orange=in Arbeit, weil... / rot=nicht erreicht, weil...)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Genossenschaft gründen - Konto eröffnen - Handelsregistereintrag - Anteilscheine zeichnen (letzte Zahlungsaufforderung bis 20.8.12 per Post) - Pilot-Anlagen evaluieren - Modell Stromverkauf - Design Online-Offerten-Tool (Funktionsumfang in „Realisierung“ erstellen) - Design Admin-Tool (Funktionsumfang in „Realisierung“ erstellen) - Partner für Photovoltaikmodule - Erscheinungsbild (siehe Änderungen) - Design Energie-Allmende (Web-Shop muss in „Realisierung“ erstellt werden) - Businessplan - zusätzliche Finanzierungsquellen gewinnen (ohne Businessplan schwierig) - Webseite Forum |

Qualität

- Genossenschaft am 28.1.12 in Olten gegründet
- Mission/Zweck definiert und grafisch umgesetzt



Erneuerbare Energie



Massvoller Konsum



Solidarische Ökonomie

- Über 220 Anteilscheine ausgegeben
- Handelsregister Eintrag CH-036.5.053.334-7 (www.zefix.ch)
- Bankkonto (IBAN: CH52 0839 0031 8311 1000 9) bei der ABS



17.05.2012 13:54 / [REDACTED]

Favoriten [REDACTED] Einstellungen Hilfe Logout

- STARTSEITE
- KONTO/DEPOT
- ZAHLUNGSVERKEHR
- DATEITRANSFER
- SERVICE

Startseite - Übersicht

» drucken (pdf)

» zu Favoriten hinzufügen

Eingänge

| |
|--------------|
| » [REDACTED] |
|--------------|

Konten

| Kontoart ▲ | Kontonummer ▲ | Rubrik ▲ | WHG ▲ | Saldo/Bewertung ▲ |
|----------------|----------------|----------|-------|-------------------|
| Kontokorrent | 318.311.100-09 | | CHF | 100'460.75 |
| Total Konten | | | CHF | 100'460.75 |
| Total Vermögen | | | CHF | 100'460.75 |

- Solarstrom aus der Energie-Allmende kostet maximal 35 Rappen/kWh
- Businessplan erstellt
- öffentliche Präsenz: Stand an der NATUR Messe in Basel, Workshop am Klimacamp, Menschenstrom 2012, Zeichnungswettbewerb für Kinder



- Pilotanlagen evaluiert

Zeit

Die Phase *Formgebung* wird mit einer Verzögerung von einem Monat abgeschlossen, da die Lieferobjekte Businessplan und Design der Energie-Allmende nicht wie geplant bis Ende Juni fertig gestellt werden konnten.

Kosten

Budgetiert für diese Phase waren CHF 4600.-. Die Ausgaben für Gründungsversammlung, Werbung und Akquise von neuen Genossenschaftern, Gründung (Konto, Handelsregister, Anteilscheine, usw.), Businessplan, Design Offerten- & Admin-Prozesse, Evaluation 3x Pilot-Anlagen und Spesen aus der Projektleitung ergaben **CHF 4642.10**.

Bis 30. Juni 12 wurden 226 Anteilscheine gezeichnet. Das entspricht einem Genossenschaftskapital von CHF 113'000. Nach Abzug des Betrages von CHF 4642.10 für die Phase *Formgebung* und CHF 2000 für die Phase *Evaluation* beträgt der Kontosaldo ABS per 30.06.2012: CHF 106'357.90.

Darin sind keine Personal-, Büro- und Transportkosten enthalten.

Personalaufwand:

| Wer | Was | Wieviel in Tagen |
|---------------|---|------------------|
| Regains.ch | Grafik/Illustration, Flyer, Webseite | 6 |
| Eva | Buchhaltung, Verwaltung | 11 |
| Tom | Emailweiterleitungen | 0.5 |
| Edprojects.ch | Fundraising Motivationsfilm Helionauten | 1.5 |
| Selma | Verwaltung | 5 |
| Sepp | Verwaltung | 2 |
| Cristo | Verwaltung | 13 |
| Amadeus | Projektleitung, Verwaltung, übrige Arbeiten | 35 |
| TOTAL | | 74 |

Änderungen

Das definitive **Erscheinungsbild** wird erst in der nächsten Phase **Realisation** umgesetzt. Gründe sind Ressourcenengpässe der Grafikerin und noch fehlende klarere Informationen, die erst mit dem Businessplan zur Verfügung stehen.

Risiken

Die Umsetzung der Pilotanlagen steht stark in Verbindung mit dem Bewilligungsverfahren der Behörden, zudem ist der Bau von gutem Wetter abhängig. Aus diesen Gründen könnte es zu **Verzögerungen bei der Realisierung** der drei PV-Anlagen kommen.

Der Funktionsumfang des **Online-Tools** muss **penibel definiert** werden, damit es nicht zu Kostenüberschreitungen bei der Ausführung kommt. Allenfalls müssen beim Umfang Abstriche gemacht werden und ergänzenden Bausteine später hinzugefügt werden.

nächste Schritte

Geplante Lieferobjekte der anstehenden Phase *Realisation*:

- Pilot-Anlagen installieren
- weitere Anteilscheine zeichnen
- zusätzliche Finanzierungsmittel (z. B. von Stiftungen) beschaffen
- definitives Erscheinungsbild gestalten (Logo)

| | |
|---------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Webseite anpassen - Online-Offerten-Tool umsetzen - Online-Admin-Tool umsetzen - eigene Anlagen planen - fremde Anlagen akquirieren - Geschäftsleitung ernennen - Energie-Allmende aufbauen - Stromverkauf lancieren <p>Meilensteine Webseite in neuem Gewand Bau Solaranlage in Kerzers mit Workshop Eröffnung Online-Shop Generalversammlung: Budget 2013, Verwaltung, Reglement</p> |
| Notwendige Entscheidungen | 1. Freigabe Budget für die Phase Realisation (Verwaltung) |